


## GALLERIA VEDEGGIO-CASSARATE

### SCHEDA INFORMATIVA SUI LAVORI DI SCAVO

Stato dei lavori: 26 agosto 2008

#### Comparto galleria in roccia, lato Veduggio

	Stato dei lavori		Previsione, fine agosto 2008
Galleria principale	1'601.00 m	( 68.6% )	1'630.00 m



- Sensori non più attivi
- Sensori attivi

- ( 1 ) Calotta = Parte superiore della sezione di scavo
- ( 2 ) Strozzo = Parte inferiore della sezione di scavo



#### Comparto galleria, pozzo e centrale di ventilazione

Sono in corso unicamente i lavori per lo scavo della galleria principale e del cunicolo cavi presso la centrale ventilazione

#### Comparto galleria in sciolto, lato Cassarate

	Stato dei lavori		Previsione, fine agosto 2008
Galleria principale - calotta <sup>(1)</sup>	91.00 m	( 47 % )	98.00 m
Galleria principale - strozzo <sup>(2)</sup>	58.00 m	( 30 % )	58.00 m
Cunicolo di sicurezza	137.00 m	( 72 % )	147.00 m

